



Fachdienst Straßen

**Ausschuss für**

**Bauen**

**und**

**Liegenschaften**

**3. Sitzung**

**07. November 2017**



## Sachstandsbericht

# Sanierung und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen

## in den Jahren 2017 und 2018

Kreisstraße	Maßnahme	Kosten €	Ausbau	Sanierung	Bemerkungen
		2017			
21	OD Wahle (Teilstrecke)	70.000		X	in Bauvorbereitung
23	OD Münstedt Süd	115.000		X	fertiggestellt
26	OD Oberg	1.950.000	X		in Bauvorbereitung
58	Wedtlenstedt - Kreisgrenze (Lamme)	125.000		X	fertiggestellt
65	Harvesse - K 69 (Wense)	290.000		X	zurzeit im Bau
69	OD Rüper	950.000	X		fertiggestellt
71	Woltorf - Sierße	1.375.000	X		fertiggestellt
		2018			
6	OD Eddesse	460.000	X		Ausschreibung 2017 ohne Bieter
29	OD Adenstedt Ring Nord	190.000		X	
30	OD Adenstedt	285.000		X	
34/35	Stedum - Bierbergen	2.400.000	X		in Bauvorbereitung
41	Radweg Hohenhameln - Ohlum	260.000	X		Enteignungsverfahren läuft
42	Radweg Rötzum - K 41	35.000		X	Ausschreibung 2017 ohne Bieter
43	OD Eddesse	500.000	X		Planfeststellung wird eingeleitet
45	OD Lengede West	390.000		X	
58	Radweg Wedtlenstedt - Lamme	335.000	X		im Planfeststellungsverfahren
62	Meerdorf - K 20 (mit Radweg)	2.500.000	X		im Planfeststellungsverfahren
72	Radweg OD Groß Ilsede	35.000		X	

Vermerk**Ergänzungen zum Sachstandsbericht des FD 25 im ABL vom 07.11.2017**

Die aufgeführten Kosten der Folienvorlage aus der ABL zum Sachstandsbericht des FD 25 wurden noch einmal mit den Angaben aus dem bereits verabschiedeten 5. Mehrjahresbauprogramm für Kreisstraßen einschließlich des dazugehörigen Sanierungsprogrammes und dem Haushalt 2017 sowie den Haushaltsansätzen 2018 abgeglichen.

Die Darstellung umfasst alle Sanierungsmaßnahmen (siehe Spalte „Sanierung“) und investiven Baumaßnahmen (siehe Spalte „Ausbau“), die im Jahr 2017 durchgeführt wurden, aus diversen Gründen in das kommende Jahr 2018 verschoben werden mussten und ohnehin für das Jahr 2018 vorgesehen sind (Stand der Baumaßnahmen).

In der Spalte „Kosten“ sind je nach Stand der Baumaßnahme entweder tatsächliche Baukosten von bereits umgesetzten Baumaßnahmen oder voraussichtliche Kosten auf Basis der jeweiligen Kostenschätzung zur Ausschreibung oder die entsprechenden Haushaltsansätze 2018 (teilweise mit Übertragung von Haushaltsresten 2017) enthalten. Dadurch ist ein Vergleich bzw. ein Rückschluss mit den angegebenen Haushaltsansätzen für 2018 nur bedingt möglich.

Konkret:

Für den Radweg an der „K41 Hohenhameln – Ohlum“ sind Kosten von 260.000 € vorgesehen. Diese ergeben sich aus der Summe von 200.000 € aus dem Haushalt 2017, die beabsichtigt ist, als Haushaltsrest in das Jahr 2018 zu übernehmen, sowie dem Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 60.000 €.

Dies betrifft auch die Baumaßnahme der „K62 Meerdorf - K20“. Die Haushaltsmittel aus 2017 von 800.000 € sollen ebenfalls übertragen werden. Mit dem Haushaltsansatz 2018 von 1.700.000 € belaufen sich somit die Kosten auf 2.500.000 €.

Die Baumaßnahmen „K6 Ausbau der OD Eddesse“ und „K34/35 Ausbau der OD Bierbergen sowie der Strecke zwischen Bierbergen und Stedum“ waren bereits im Haushalt 2017 angesetzt. Durch Verzögerungen konnten die Baumaßnahmen 2017 nicht begonnen werden, so dass jeweils beabsichtigt ist, den Haushaltsansatz von 2017 in Höhe von 460.000 € bzw. 2.400.000 € als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2018 zu übernehmen.

Die beiden Baumaßnahmen „K43 Ausbau der OD Eddesse“ und „K58 Radwegbau zwischen Wedtlenstedt und Lamme“ sind Maßnahmen für 2018, entsprechende Haushaltsansätze sind vorgesehen.

Die Sanierungsmaßnahmen „K30 OD Adenstedt“, „K45 OD Lengede West“ und die „K72 OD Groß Ilsede Radweg“ weichen infolge einer üblichen Preissteigerung geringfügig von den angesetzten Summen aus dem Sanierungsprogramm ab. Die Maßnahmen werden aus der Unterhaltung und Instandsetzung finanziert. Hierfür stehen entsprechende Haushaltsansätze innerhalb des Budgets zur Verfügung.

Die in der Folie dargestellten Kosten sind somit mit den Haushaltsansätzen 2018 einschließlich der beabsichtigten Haushaltsrestübertragungen aus 2017 stimmig, nachvollziehbar und letztlich nicht zu ändern.

Im Auftrage

Sammel